

OPÉRATIONS À PRÉVOIR EN 2018 POUR LES ÉTAGES DE LA CUMD AU CMU

5^e étage

- B05.2223
Machine de test de fatigue multidirectionnel
 - 1x alimentation en eau avec vanne de fermeture.
 - 1x écoulement à placer dans réservation, côté droit de la porte d'entrée.

- B05.1521
Machine de lavage
 - 1x alimentation en eau avec vanne de fermeture.
 - 1x écoulement.

- B05.1920
Machine à distiller l'eau
 - 1x alimentation en eau avec vanne de fermeture.
 - 1x écoulement.

- B05.1820
Raccordement électrique machine
 - 1x raccordement et installation, au mur, d'une prise femelle 25A type CEE rouge triphasée.
 - Fournir et câbler prise mâle 25A type CEE rouge.

2^e étage

- Dans le bureau du président de la CUMD (local B02.1404.a), échange des deux portes communicantes actuelles avec vitres par des portes pleines pour raison de confidentialité.

- Déplacement de multiples prises électriques au sol dans différents bureaux du 2^e étage, selon les besoins des utilisateurs.

- Echange des plaques du sol aux rainures larges, dans le couloir, devant la salle A02.2916.a.

- Dans la salle de la présidence (B02.1510.a), revue du faux plafond et installation d'un faux plafond complet (comme dans les autres salles de réunion) puis boucher les trous dans les murs (également dans les deux autres salles de réunion B02.17.13.a et B02.1717.a).

- Dans les locaux des toilettes, mise en place d'un distributeur d'essuie-main en papier, et installation de tables pour poser les documents ou sacs.

- Installation de serrures fermant à clé par secteur (Divisions), et dans les locaux communs - comme par exemple le laboratoire et la plâtrière¹.

- Installation d'une chaînette en métal avec affiche pour séparer/fermer le secteur professionnel de la plâtrière.

- Installation de cendriers fixes dans la cour, à l'entrée côté Champel, et/ou ouverture de la porte côté rue Sauter avec badge pour sortir/entrer.

- Installation d'une porte badgée à l'entrée du 2^e étage, *via* la rue Sauter.

- Modification de l'extinction de la lumière automatique dans les bureaux.
Les détecteurs de mouvement ont un seuil de détection trop bas, il leur est impossible de capter une personne travaillant à l'ordinateur. Une fois la lumière éteinte, elle ne se rallume plus.
- À la demande des étudiants Bachelor et Master 1 et 2, dans le labo des étudiants, ajout d'un lavabo avec essuie-main en papier pour qu'ils puissent se laver et se sécher les mains.
- Pose d'une porte coulissante blindée dans le local Rx de la salle propédeutique pour motifs de radioprotection.
- Dans les toilettes hommes B02.1810.a, il manque une rangée de luminaires au-dessus des lavabos.
- Dans la salle de stockage DGPA, modification de l'emplacement des luminaires, qui n'est pas adapté à l'emplacement des étagères.

1^{er} étage

- Changement d'emplacement des luminaires dans la zone centrale de la clinique.
Les luminaires sont placés à moitié sur les armoires ce qui prive la pièce de luminosité.
- Modification des cache-vue dans la clinique (pas seulement les petits carrés des vitres) et qu'ils soient moins transparents.
Certains patients se sont plaints du manque d'intimité.
- Installation d'un support pour afficher des noms d'étudiants ou de praticiens à l'entrée des cabinets dentaires, un également à l'entrée patient, et un pour l'entrée du praticien.
- Réorganisation de la zone centrale avec déplacement des armoires et ajout de nouvelles armoires de stockage.
- Installation d'un auvent (marquise) à l'entrée de la CUMD : Attention, il doit impérativement couvrir l'angle (également côté rue Sauter) et pas uniquement le dessus de la porte d'entrée, en raison des personnes à mobilité réduite qui sont déposées de ce côté-ci du bâtiment lorsqu'elles viennent en transports accompagnés ou VSL.
- Dans l'espace comptabilité et administration (B01.1505.a), modification de la porte qui sépare les deux entités – pose d'une porte avec contrôle d'accès - et révision complète de la ventilation du local.
- Installation des auvents de séparation dans les couloirs d'attente.

2^e, 3^e & 5^e étages

- Pose de filtres dans les deux puits de lumière et sur les portes situées entre les bureaux ; devis en cours de réalisation.